

Отчет
о реализации проектов развития сельских поселений,
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта: **Благоустройство и ограждение детского парка имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Александровка**

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальный район:

Александровский район

2.2. Поселение:

Александровский сельсовет

2.3. Населенный пункт:

с. Александровка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

(рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет поселения	127845,00	127840,92	4,08	
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	42615,00	42613,64	1,36	
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной	255690,00	255681,85	8,15	

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
	формы собственности)				
4.	Бюджет Оренбургской области	852300,00	852272,82	27,18	Изменение по результатам аукциона
5.	Общая стоимость проекта	1278450,00	1278409,23	40,77	

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Участие населения и спонсоров в неденежной форме заключалось в выполнении работ по выкорчевыванию сорной растительности (побегов клена и сорных кустарников), демонтажу старого ограждения, выравниванию завезенного грунта, посадке газонной травы, высадке саженцев деревьев.

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

Неденежный вклад спонсоров заключался в выделении специализированного транспорта (трактор, погрузчик, культиватор), автотранспортных средств и рабочей силы для завоза чернозема, вспашки и культивирования почвы, высадки саженцев деревьев, установка оборудования для фонтана, установка вазонов и др. работ.

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта – 14 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 1 человек;

5.3. Сохранено – 1 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: «_29_» мая 2017 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «10» ноября 2017 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования

- трудности с отбором строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- неактивное участие населения и спонсоров в сборе денежных средств

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения

Шамов В.И.